

INFORME DE SEGUIMIENTO

ACCESO AL AGUA Y ALIMENTACIÓN PARA 13 COMUNIDADES INDÍGENAS EN MOZONTE Y SAN JOSÉ DE CUSMAPA

NICARAGUA

ÍNDICE

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.....	3
1.1.- Título del proyecto.....	3
1.2.- Localización.....	3
1.3.- Fechas que cubre el informe.....	3
II. INFORME NARRATIVO.....	3 - 4
2.1.- Objetivos del proyecto y nivel de logro de los mismos.....	3
2.2.- Resultados alcanzados y actividades realizadas.....	3 - 4
2.3.- Fortalezas y dificultades.....	4
2.4.- Conclusiones.....	4
III. INFORME ECONÓMICO.....	4 - 5
3.1.- Presupuesto Ejecutado.....	4 - 5
3.2.- Envío, recepción de fondos y tipo de cambio.....	5
IV. FOTOS.....	6 - 7
V. ANEXOS ECONÓMICOS.....	8 - 9
Anexo I.- Justificación de envío de fondos.....	8
Anexo II.- Justificación de recepción de fondos.....	9

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1.- Título del proyecto

Acceso al agua y alimentación para 13 comunidades indígenas en Mozonte y San José de Cusmapa. Nicaragua.

1.2.- Localización

El proyecto tiene lugar en los municipios de Mozonte (departamento de Nueva Segovia) y San José de Cusmapa (departamento de Madriz), en Nicaragua.

1.3.- Fechas que cubre el informe

Desde noviembre 2018 hasta abril 2019, ambos incluidos.

II. INFORME NARRATIVO

2.1.- Objetivos del proyecto y nivel de logro de los mismos

Fortalecer la salud y la seguridad alimentaria de las familias campesinas de los municipios de Mozonte y San José de Cusmapa mediante la introducción de sistemas de captación de aguas pluviales para el consumo familiar, la producción agroecológica diversificada y la potenciación de su participación comunitaria.

En la fecha de este informe, se ha conseguido una media del 64% de realización de los indicadores propuestos para el final del proyecto.

2.2.- Resultados alcanzados y actividades realizadas

Resultado 1: Adoptadas normas higiénico – sanitarias mediante introducción de cisternas o tanques para el almacenamiento de agua limpia.

Se han logrado avances importantes en la promoción de la salud preventiva, en 7 comunidades las/os promotoras/es de salud establecen coordinación con el Ministerio de Salud –MINSAL- para la realización de acciones en favor de la salud como jornadas de vacunación, jornadas de limpieza, erradicación de vectores transmisores de enfermedades como el dengue, chikunguña, zica, mal de Chagas; control prenatal, control de crecimiento y desarrollo en niñas/os mediante registros de peso y talla.

Resultado 2: Adoptadas prácticas de producción diversificada - agroecológica, y comercialización de sus excedentes.

Las familias están adoptando las prácticas agroecológicas, principalmente las relacionadas al establecimiento de y mantenimiento de las obras físicas de conservación de suelos y agua; y la

fertilización orgánica aprovechando los recursos existentes (piedra, rastrojos o restos de cosechas, semillas,) y utilizando sus propias herramientas agrícolas.

Resultado 3: Fortalecida la capacidad organizativa y de autogestión comunitaria, con la participación de mujeres y hombres.

En total se cuenta con 9 promotores de organización (1 mujer y 8 hombres). De estos 4 están capacitados y 5 están en proceso de capacitación.

2.4.- Fortalezas y dificultades

Durante el período no se han encontrado problemas significativos que afecten la ejecución del proyecto. En algunas comunidades dificultades ha habido dificultades en lo que respecta a las vías de acceso para el acarreo de los materiales de construcción de las cisternas. Ante esta situación, es importante destacar las capacidades del socio local y de los que beneficiarios que se organizaron grupos de trabajo y realizaron las reparaciones necesarias en los caminos con el aporte de mano de obra y herramientas.

2.5.- Conclusiones

El proyecto evoluciona según lo previsto y las actividades se están realizando de acuerdo con los tiempos establecidos.

El socio local tiene amplia experiencia en colaboraciones de este tipo y está cumpliendo con todos los requisitos que le solicitamos con respecto a la justificación de los gastos.

Estamos a la espera de que, al concluir el mes de mayo, el socio local justifique la parte restante del primer pago para que desde Manos Unidas podamos liberar el segundo pago y no haya retraso en las actividades.

En las fechas que cubre este informe, podemos afirmar que se ha alcanzado la meta en cuanto al número de familias integradas al proyecto. Las que están participando activamente en acciones de salud preventiva y las prácticas agroecológicas. En el siguiente período se impulsarán con mayor énfasis la diversificación de cultivos, la formación de promotoras/es voluntarias/os y se concluirá el proceso de autoconstrucción de las cisternas o tanques de 25.000 litros.

III. INFORME ECONÓMICO

3.1.- Presupuesto ejecutado

De los 50.000 € con los que el Fondo de Solidaridad 0,7% de los trabajadores y trabajadoras del Gobierno Vasco Osakidetza colaboró con Manos Unidas, se han justificado a la fecha del informe 20.939,20 €.

Hasta el momento, se ha enviado al socio local para la ejecución del proyecto la cantidad de 43.596,80 US\$ equivalentes a 38.533 €. De los cuales se ha gastado 25.078 € lo que representa el 65,08% de lo enviado, o el 32,54% del presupuesto total del proyecto.

PARTIDA	Fondo de Solidaridad. Zer0,7% de los trabajadores/as del Gobierno Vasco y Osakidetza	Manos Unidas	Total Partida
A.III. Construcción	19.148,64		19.148,64
A.IV. Equipos, materiales y suministros	55,48		55,48
A.V. Personal	1.735,07		1.735,07
A.VIII. Viajes, estancias y dietas		3.557,79	3.557,79
A.IX. Funcionamiento		581,17	581,17
TOTAL	20.939,20	4.138,95	25.078,15

Las facturas imputadas al Fondo de Solidaridad Zer0,7% de los trabajadores/as del Gobierno Vasco y Osakidetza que sustentan los gastos que se presentan en este informe, han sido revisadas por Manos Unidas y están disponibles. Una vez se alcancen los 50.000 euros, se realizará un informe final donde se adjuntarán las facturas imputadas al Fondo de Solidaridad Zer0,7% y se detallarán todas las demás en un completo listado de facturas.

3.2. Envío, recepción de fondos y tipo de cambio

El cuadro siguiente recoge la información relativa a la recepción de los fondos y el tipo de cambio obtenido.

Fecha	Importe Divisa recibida y cambiada US\$	Importe equivalente Local (Córdobas)	TC Obtenido Local - 1 Divisa	Equivalente a Euros
	Recibida			
03/10/2016	43.546,80	1.391.237,52	31,95	38.533,50
TOTAL	43.546,80	1.391.237,52		
	Cambiada			
11/10/2018	1.000,00	31.920,00	31,92	884,88
23/11/2018	1.500,00	48.240,00	32,16	1.327,31
11/03/2019	14.000,00	455.980,00	32,57	12.388,26
13/03/2019	3.000,00	97.710,00	32,57	2.654,63
22/03/2019	5.000,00	162.900,00	32,58	4.424,38
TOTAL	24.500,00	796.750,00	32,52	21.679,45

Gastos bancarios: 108,87 U\$. Estos gastos bancarios se han generado en la transferencia de fondos desde España y en la recepción en la cuenta del socio local. Quedan soportados con la documentación bancaria que se adjunta en Anexo económicos.

IV. FOTOS



Miembros de las familias beneficiarias, participando en el proceso de excavación de la fosa de 5 metros de diámetro y 1.5 metros de profundidad, así como las primeras fases de construcción de la cisterna de 25.000 litros



José Inés Florian de la Comunidad San Antonio – Mozonte, es uno de los parceleros que ha adoptado la crianza estabulada de gallinas, mejorando la higiene y la nutrición de la familia.

Nery López de la Comunidad El Cuyal – Mozonte, es uno de los beneficiarios que está dando mantenimiento a su parcela diversificada.



Mujeres beneficiarias del proyecto participando en las prácticas en el Curso de Capacitación sobre “Técnicas de autoconstrucción y mantenimiento de cisternas o tanques para el almacenamiento de agua de lluvia”, en el centro de capacitación en Condega.



Beneficiarias y beneficiarios del Proyecto, participaron en la aplicación del diagnóstico sanitario, como parte de los contenidos del Curso “Salud e higiene familiar y ambiental”, en la comunidad La Maysuta – Totogalpa. En las imágenes se aprecia la supervisión al manejo de las letrinas y la devolución de los resultados del diagnóstico a la comunidad.

V. ANEXOS ECONÓMICOS

ANEXO I. Justificación de envío de fondos



ESCUELAS RADIOFONICAS DE NICARAGUA

"Uniendo esfuerzos para la vida"

(505) 22670066 * e.mail:em@em.org.ni

* Colonial Los Robles 5ta. Etapa No. 55 * Apar. LM-086 * Teléfonos: (505) 22782511 - 678134 * FAX: (505) 22670066

Managua, 18 de Octubre de 2018

Genaro Seoane de la Parra
Responsable del Area de
Gestión Financiera
MANOS UNIDAS
C/Barquillo, 38 - 3º
28004 Madrid
ESPAÑA.-

Ref.: NIC 73908

Proyecto: "Seguridad Alimentaria y Agua Potable en Comunidades de Corredor Seco".

Estimado Genaro:

Acusamos Recibo de la Transferencia de Fondos por la cantidad de US\$43,546.80 (Cuarenta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Seis Dólares con 80/100), menos comisión bancaria de US\$108.87 quedando un valor de US\$43,437.93 (Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Dólares con 93/100), depositados en la Cta. No. 363399627 del Banco de América Central (BAC CREDOMATIC) a favor de Escuelas Radiofónicas de Nicaragua.

Adjunto Formulario Original de Recibo y copia de la Nota de Crédito del Banco.

Sin otro particular, le saluda.

Atentamente,


Bonifacio Echarri Aldaz
Director

c.c.: Archivo Proyecto
Archivo consecutivo
BEA/mmr"

ANEXO II. Justificación de recepción de fondos

